

SETTORE	RUP	Codice Misura	CUP	Titolo progetto	Totale Progetto	Amministratraz	non nativi PNRR	Stato progetto	Termine Lavori	Pagamenti RICEVUTI	Pagamenti EFFETTUATI
III	Ing. Sgarameila Daniele	M4C11.1.2	J97G24000180007	NUOVO PIANO MENSE SCOLASTICHE - I.C. "G.MARCONI"		Ministero dell'Istruzione e del merito		candidato in attesa di esito per € 375.000			
III	Ing. Sgarameila Daniele	M4C11.1.1	J95E24000500006	NUOVO ASILO NIDO FASCIA DI ETA' 0-2 ANNI 60 POSTI QUARTIERE MONTETULLIO	1.440.000,00 €	Ministero dell'Istruzione e del merito		stipulato accordo di gestione	fine prevista 30.06.2026	IN ATTESA DI ACCONTO	
III	Ing. Sgarameila Daniele	M2C4I2.2	J97H21000920004	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CENTRO SERVIZI DI PIAZZA D'ANGIO'	130.000,00 €	G080 - Ministero dell'Interno	(linea finanziamento art. 1 c. 29 e ss. L. 160/2019 per gli anni dal 2020 al 2024)	chiuso	chiuso in data 18/05/2023 (cert. Reg. esecuzione). In rendicontazione	IN ATTESA DI ACCONTO	IN ATTESA DI ACCONTO
III	Ing. Mandina Giuseppe	M2C4I2.2	J95J20000020001	EDIFICIO PUBBLICO OSPITANTE L'ASILO NIDO PRIMAVERA VIA SERRANUDA SNC INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO PUBBLICO OSPITANTE ASILO NIDO PRIMAVERA	129.760,00 €	G080 - Ministero dell'Interno	(art. 1 c. 29 e ss. L. 160/2019 per gli anni dal 2020 al 2024)	chiuso in data 06/03/2021 (cert. Reg. esecuzione)	chiuso in data 06/03/2021 (cert. Reg. esecuzione)	PAGAMENTO CHIUSO	PAGAMENTO CHIUSO
III	Geom. Angelo Cassano	M2C4I2.2	J97H21000860001	CENTRO POLIVALENTE VIA CARMINE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE	129.981,69 €	G080 - Ministero dell'Interno	(Linea finanziamento: art. 1 c. 29 e ss. L. 160/2019 per gli anni dal 2020 al 2024)	chiuso in data 11/03/2022	chiuso in data 11/03/2021 (cert. Reg. esecuzione)	PAGAMENTO CHIUSO	PAGAMENTO CHIUSO
III	Ing. Sgarameila Daniele	M5C2I2.1	J91B18000380001	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA IN ZONA MADONNA DELLA SANITA' - VIA SANITA Decreto 02/04/2021 (Ministero dell'Interno (G.U. Serie Generale n. 84 del 08/04/2021)	2.750.000,00 €	G080 - Ministero dell'Interno		in fase di esecuzione	Inizio lavori il 07/06/2024	750.000,00 €	280.531,59 €
III	Ing. Sgarameila Daniele	M5C2I2.1	J97H20002070001	STADIO PERGOLO - LOCALITA' PERGOLO - LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA SPORTIVA DENOMINATA STADIO PERGOLO IN ZONA PERGOLO DA DESTINARE ALL'ATTIVITA' AGONISTICA NAZIONALE - LOTTO 2 (Ministero dell'Interno (G.U. Serie Generale n. 84 del 08/04/2021)	2.750.000,00 €	G080 - Ministero dell'Interno		in fase di esecuzione	data fine prevista 31.03.2026. Inizio lavori 27.08.24	850.000,00 €	29.561,25 €
III	Ing. Sgarameila Daniele	M1C3-3I1.2	J97B22000210006	RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA PUBBLICI NON APPARTENENTI AL MINISTERO DELLA CULTURA. "APRITI LIBRO! ACCESSIBILITA' E INCLUSIONE NELLA BIBLIOTECA COMUNALE "ISIDORO CHIRULLI" DI MARTINA FRANCA"	550.000,00 €	Ministero della Cultura		in fase di esecuzione	fine prevista 31.12.2024. Lavori in esecuzione.	50.000,00 €	122.051,56 €
III	Ing. Gianfranco Calella	M2C4I2.2	J94H23000210006	PALAZZO DUCALE – SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – CONTRIBUTO ANNUALITA' 2023- LOTTO 1	331.798,00 €	G080 - Ministero dell'Interno		in fase di collaudo	data fine prevista 31.03.2026. Lavori in esecuzione.		222.570,33 €
III	Ing. Sgarameila Daniele	M2C4I2.2	J94H23000150006	PALAZZO DUCALE – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI COMUNALI – CONTRIBUTO ANNUALITA' 2024 – LOTTO 2	130.000,00 €	G080 - Ministero dell'Interno		in attesa nuovo finanziamento	data fine prevista 31.03.2026. Attualmente interrotto.		INTERROTTO
IV	Ing. Mandina Giuseppe	M2C1I1.1	J91G22000210006	PROGETTO DI FORNITURA DI STRUTTURE INTELLIGENTI PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MARTINA FRANCA	997.142,57 €	Ministero della Transizione ecologica		in fase di esecuzione	Contratto stipulato in data 27/05/2024		
V	Dott.ssa Vitale Donata	M5C2I1.2	J94H22000090006	PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' PIAZZA ROMA N. 32 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'	715.000,00 €	C040 - Ministero del Lavoro e Politiche Sociali		avvisi deserti	fine prevista 31.03.2026. In cancellazione per asta deserta.	ASTA DESERTA	ASTA DESERTA
V	Dott.ssa Latagliata Maria Rosaria	M5C2 I1.1.1	J94H22000030006	SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLE VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI	211.500,00 €	0		in corso di attuazione	fine prevista 31.03.2026. In fase di esecuzione.	21.150,00 €	42.432,97 €
V	Dott.ssa Vitale Donata	M5C2 I1.1.4	J14H22000110006	RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI	210.000,00 €	C040 - Ministero del Lavoro e Politiche Sociali		in corso di attuazione	fine prevista 31.03.2026. In fase di esecuzione.	21.000,00 €	250,00 €
Digitale	Dott. Molendini Vincenzo	M1C1I1.2		ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	208.807,00 €	V316 - PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE		a seguito di comunicazione da parte del Dipartimento, è in valutazione la rinuncia e ripresentazione nuova candidatura alla prossima finestra	allo stato non è possibile indicare una data di termine		
Digitale	Dott. Molendini Vincenzo	M1C1I1.4.1	J91F22000340006	MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE "PIAZZA ROMA 32" AGGIORNAMENTO SITO COMUNALE E SERVIZI DIGITALI PER CITTADINO	280.932,00 €	V316 - PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE		in fase di esecuzione	scadenza completamento attività entro il 01/04/2025		
Digitale	Dott. Molendini Vincenzo	M1C1 I1.4.5	J91F22003380006	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	59.966,00 €	V316 - PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE		il Comune ha incassato l'intero importo del progetto	conclusa	59.966,00 €	
Digitale	Dott. Molendini Vincenzo	M1C1 I1.4.3	J91F23001110006	ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA	12.747,00 €	V316 - PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE		in valutazione rinuncia e presentazione nuova domanda	allo stato non è possibile indicare una data di termine		
Digitale	Dott. Molendini Vincenzo	M1C1 I1.4.3		ADOZIONE APP IO		V316 - PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE		da presentare nuova candidatura entro il 6/12/2024	allo stato non è possibile indicare una data di termine		
Digitale	Dott. Molendini Vincenzo	M1C1 I1.4.4	J91F22003600006	ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE SPID CIE	14.000,00 €	V316 - PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE		in fase di esecuzione	da contrattualizzare entro il 31/12/2024 scadenza progetto: 10 mesi dalla data di contrattualizzazione fornitore		
Digitale	Dott. Molendini Vincenzo	M1C1 I1.3.1	J51F22010310006	Piattaforma Digitale Nazionale Dati - acquisto di 3 servizi	30.515,00 €	V316 - PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE		in fase di esecuzione	da contrattualizzare entro il 31/12/2024		

Digitale		M1C1 11.4.4	J51F22010310006	Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSIC)		V316 - PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	domanda presentata, in attesa di decreto di finanziamento di 14.000€	allo stato non è possibile indicare una data di termine		
					11.082.149,26 €					

III	Ing. Sgaramea Daniele	M5C311.1.1	J97H21009020001	EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN "VIA SERRANUDA ANGOLO VIALE EUROPA (ATTUALE SEDE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA) VIA SERRANUDA ANGOLO VIALE EUROPA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA *	59.864,00 €	Trattasi di linee di finanziamento L.160/2019 art. 1 commi 311 e 312 - DPCM 17.07.2020, afferibili alla misura PNRR M5C311.1.1 e parzialmente presenti sul sistema Regis. L'istruttoria per l'ammissione al PNRR della linea di finanziamento riguardante il suindicato DPCM è ancora in corso, pertanto si resta in attesa di risposte da parte dell'Amministrazione Centrale
III	Ing. Sgaramea	M5C311.1.1	J92B22002290001	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "LA SORTE" DELL'ISTITUTO COMPRESIVO "A. AOSTA" *	59.863,75 €	
III	Geom. Angelo Cassano	M5C311.1.1	J97H20001750001	INTERVENTI NECESSARI A TRASFORMARE EX PALESTRA GRASSI IN UNO SPAZIO MULTIFUNZIONALE E SCIA ANTINCENDIO *	58.200,00 €	
					177.927,75 €	